

Инвестор: -  
 Заказчик: -  
 Подрядчик:  
 Стройка: -  
 Объект: Большая Зеленина ул., д.16, литера А  
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
 Виды работ: все  
 Кем выполнены: 5 контор: АВТОХОЗЯЙСТВО, АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-3  
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2025, 11.2025

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

### Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.11.2025	ноябрь 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Двести двадцать две тысячи девятьсот двадцать два рубля 75 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
<b>Итого по всем:</b>						2,405		222 922,75
<b>АДС</b>						0,68		115 961,56
1	1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (замена выпуска)	ТЕРэ4.01-14-07-002	10 м	0,6	18 491,28	11 094,77	
		БП-00025778 Переходник внутренний чугун/пластик DN 110 мм (осн)		шт	2	236,95	473,90	
		БП-00026736 Диск отрезной 230 x 1,6x 22 мм по металлу (осн)		шт	2	69,00	138,00	
		БП-00026602 Отвод наружный DN 110мм x 30 гр.(осн)		шт	2	159,14	318,28	
		БП-00026600 Труба канализационная наружная DN 110x3,4x1000мм (осн)		шт	6	427,03	2 562,18	
		БП-00026944 Муфта внутренняя двухраструбная соединительная DN 110мм (осн)		шт	2	85,56	171,12	
		БП-00030660 Муфта 90гр. ППР соединительная 75мм (осн)		шт	2	149,00	298,00	
		БП-00025504 Диск отрезной 125*1,0*22,2 мм по металлу (осн)		шт	2	23,20	46,40	
2	2	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм (замена выпуска)	ГЭСН22-05-002-01	100 м	0,08	1 310 834,88	104 866,79	
		БП-00026603 Отвод наружный DN 160мм x 45 гр.(осн)		шт	2	429,70	859,40	
		БП-00030874 Труба 160x9,1 SDR 17,6 техническая (осн)		м	8	632,00	5 056,00	
		БП-00024233 Отвод ПВХ 160 угол 15		шт	2	405,00	810,00	
Прямые затраты по разделу:							48 133,13	
в т. ч. зарплата:							12 331,77	
Накладные расходы по разделу:							30 427,34	
Сметная прибыль по разделу:							18 074,16	
НДС 20% по разделу:							19 326,93	
Итого по разделу, включая НДС:							115 961,56	
<b>ЖЭС-3</b>						1,725		16 302,21
3	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей	ТЕРэ4.01-07-03-001	10 м	0,625	11 846,88	7 404,30	

		БП-00027854 Саморезы для тонких пластин оц. с буром 4,2x16 (осн)		шт	50	0,74	37,00
		БП-00025381 Труба водосточная (D 216 мм Zn, t 0,55 мм L 1250 мм) (осн)		шт	5	695,70	3 478,50
4	2	Смена частей водосточных труб: отливы	ТЕРэ4.01-07-03-004	10 шт	0,1	12 930,20	1 293,02
		БП-00027854 Саморезы для тонких пластин оц. с буром 4,2x16 (осн)		шт	4	0,74	2,96
		БП-00025382 Отлив (D 216 мм Zn, t 0,55 мм гофра) (осн)		шт	1	462,49	462,49
5	3	Смена ухватов для водосточных труб: в камен. стенах	ТЕРэ4.01-07-09-001	10 шт	1	7 604,89	7 604,89
		БП-00022631 Болт полная резьба DIN933 M8x60, класс прочности 5,8, цинк (уп 30 шт)		шт	20	6,58	131,60
		БП-00025384 Охват (D 216 мм ) (осн)		шт	10	202,93	2 029,30
		БП-00017897 Гайка оцинкованная M6 DIN934 200шт/уп		шт	20	0,77	15,40

Прямые затраты по разделу:	9 490,48
в т. ч. зарплата:	3 324,81
Накладные расходы по разделу:	2 363,61
Сметная прибыль по разделу:	1 731,09
НДС 20% по разделу:	2 717,03
Итого по разделу, включая НДС:	16 302,21

PCY							90 658,98
6	1	Прочие работы (л/кл №2, №3, декоративная отделка стен)	ФТ047				90 658,98

Прямые затраты по разделу:	
в т. ч. зарплата:	
Накладные расходы по разделу:	
Сметная прибыль по разделу:	
НДС 20% по разделу:	15 109,83
Итого по разделу, включая НДС:	90 658,98

Прямые затраты по всем разделам:	57 623,61
в т. ч. зарплата:	15 656,58
Накладные расходы по всем разделам:	32 790,95
Сметная прибыль по всем разделам:	19 805,25
НДС 20% по всем разделам:	37 153,79
Итого по разделам, включая НДС:	222 922,75

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКК №2 Петроградского района» \_\_\_\_\_ Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС-3 \_\_\_\_\_ Иванова Е.Б.

Сдал: Начальник АДС \_\_\_\_\_ Жуйков П.А.

Сдал: Начальник PCY \_\_\_\_\_ Крикун Г.А.