

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: Каменноостровский пр., д.38/96, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
Составлен(а) в уровне цен на: 04.2025, 05.2025

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	


Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.05.2025	май 2025 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать девять рублей 31 копейка

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					13,5		163 529,31
PCY					7,7		104 330,42
1	1	Смена кровельных ограждений с применением конструкций индивидуального изготовления (ограждения на кровле)	ТЕРэ4.01-07-41-001	10 м	0,7	2 824,97	1 977,48
2	2	Изготовление перил (ограждения на кровле)	ТЕРэ4.01-16-08-002	м2	7	14 621,85	102 352,94
		БП-00026253 Арматура класс А3 А500С 14 дл 5,85м (осн)		м.п.	19,35	128,35	2 483,57
		БП-00026881 Труба профильная 40*40*2мм (осн)		м.п.	3	253,29	759,87
		БП-00026530 Труба профильная 100*100*4мм (осн)		м.п.	1	1 240,00	1 240,00
		БП-00028027 Арматура рифленая 12мм А500С (осн)		м	4	119,51	478,04
		БП-00028033 Труба профильная 50*50*2мм (осн)		м.п.	10	328,52	3 285,20
		БП-00030210 Труба профильная 50*50*2мм (осн)		м.п.	6	324,80	1 948,80
Прямые затраты по разделу:							43 027,83
в т. ч. зарплата:							32 344,62
Накладные расходы по разделу:							28 353,02
Сметная прибыль по разделу:							15 561,17
НДС 20% по разделу:							17 388,40
Итого по разделу, включая НДС:							104 330,42
ЭТУ					5,8		59 198,89
3	1	Смена светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных	ТЕРэ4.01-15-10-003	10 шт	0,4	19 415,98	7 766,39
		БП-00029328 Светильник светодиодный ДБП-12W 4000K 900Лм белый (осн)		шт	4	688,66	2 754,64
4	2	Смена светильников со светодиодными лампами уличных на кронштейнах	ТЕРэ4.01-15-10-004	10 шт	0,4	96 171,18	38 468,47
		БП-00030284 Светильник светодиодный уличный ДКУ-50Вт 5000K 5600Лм (осн)		шт	4	5 630,09	22 520,36

5	3	Смена отдельных участков проводки: наружной	ТЕРэ4.01-15-20-002	10 м	5	2 592,81	12 964,03
		БП-00030010 Кабель АВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (осн)		м	50	23,20	1 160,00
Прямые затраты по разделу:							37 279,97
в т. ч. зарплата:							8 866,52
Накладные расходы по разделу:							6 998,19
Сметная прибыль по разделу:							5 054,25
НДС 20% по разделу:							9 866,48
Итого по разделу, включая НДС:							59 198,89
Прямые затраты по всем разделам:							80 307,80
в т. ч. зарплата:							41 211,14
Накладные расходы по всем разделам:							35 351,21
Сметная прибыль по всем разделам:							20 615,42
НДС 20% по всем разделам:							27 254,88
Итого по разделам, включая НДС:							163 529,31

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: И.о. начальника ЖЭС-3  Иванова Е.Б.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.