

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Офицерский пер., д.4, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 03.2022

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.03.2022	март 2022 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сорок три тысячи пятьсот семьдесят три рубля 84 копейки*


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					8,95		43 573,84
ЖЭС-2					5,75		12 864,98
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей БП-00019934 Труба водосточная (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, L 1250 мм) БП-00019554 Саморезы металл-металл 4,2 x 16 мм 1000 шт БП-00020077 Круг отрезной 125*22*1 БП-00017896 Болты оцинкованные 6x60 с полной резьбой DIN933 100 шт/уп БП-00017897 Гайка оцинкованная М6 DIN934 200шт/уп	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	0,25	8 772,56	2 193,14
				шт	2	650,00	1 300,00
				шт	8	0,70	5,60
				шт	1	31,67	31,67
				шт	1	4,17	4,17
				шт	1	0,77	0,77
2	2	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц, подмостей БП-00019932 Колено (D 216мм,Zn, t 0,55мм,гофра) БП-00019553 Саморезы металл-металл 4,2 x 13 мм 1000 шт БП-00020077 Круг отрезной 125*22*1	ТЕРэ4.01-07-003-02	10 шт.	0,2	9 163,70	1 832,74
				шт	2	408,33	816,66
				шт	12	0,57	6,84
				шт	1	31,67	31,67
3	3	Смена частей водосточных труб: отливы БП-00019933 Отлив (D 216 мм Zn, t 0,55 мм гофра) БП-00019554 Саморезы металл-металл 4,2 x 16 мм 1000 шт БП-00019553 Саморезы металл-металл 4,2 x 13 мм 1000 шт	ТЕРэ4.01-07-003-04	10 шт.	0,2	8 280,35	1 656,07
				шт	2	408,33	816,66
				шт	3	0,70	2,10
				шт	4	0,57	2,28
4	4	Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестн иц, подмостей БП-00019717 Воронка водосборная (D 216 мм, Zn,t 0.55 мм)	ТЕРэ4.01-07-003-05	10 шт.	0,1	11 854,10	1 185,41
				шт	1	708,33	708,33
5	5	Смена частей канализаци. стояка: флюгарки (кан. выт.прим.) БП-00019560 Лист оцинкованный 0,5x1250x2000мм БП-00019554 Саморезы металл-металл 4,2 x 16 мм 1000 шт	ТЕРэ4.01-07-010-02	1 шт.	2	1 214,83	2 429,66
				м2	1	614,69	614,69
				шт	12	0,70	8,40
6	6	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	1	613,12	613,12
7	7	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	2	1 477,42	2 954,84

Прямые затраты по разделу:	7 066,99
Накладные расходы по разделу:	2 213,70
Сметная прибыль по разделу:	1 440,12
НДС 20% по разделу:	2 144,16
Итого по разделу, включая НДС:	12 864,98


PCY					3,2		30 708,86
8	1	Окрытие козырька (чх) БП-00019928 Доска хвоя 25*150*3,0 профилированная обрезная БП-00019451 Лист оцинкованный 0,5x1250x2000мм БП-00018804 Саморезы кровельные с буром 5,5x19мм оцинкованные 250 шт	ТЕРэ4.01-07-005-03	10 м2	0,2	28 405,20	5 681,04
				м3	0,063	16 679,84	1 050,83
				м2	2,5	716,02	1 790,05
				шт	60	2,33	139,80
9	2	Изготовление козырька (пар. 3) БП-00016681 Труба профильная 25x25x2,0 БП-00019445 Арматура рифленая 16мм А500С 5,85м БП-00019449 Уголок горячекатанный 50*50*5мм 6м	ТЕРэ4.01-16-008-02	м2	3	8 342,61	25 027,82
				пог.м	1	182,34	182,34
				м	3	162,77	488,31
				м	8	444,23	3 553,84

Прямые затраты по разделу:	15 158,12
Накладные расходы по разделу:	6 684,37
Сметная прибыль по разделу:	3 748,23
НДС 20% по разделу:	5 118,14
Итого по разделу, включая НДС:	30 708,86
Прямые затраты по всем разделам:	22 225,11
Накладные расходы по всем разделам:	8 898,07
Сметная прибыль по всем разделам:	5 188,35
НДС 20% по всем разделам:	7 262,31
Итого по разделам, включая НДС:	43 573,84


Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»


Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №2


Горностаев Н. Ю.

Сдал: И.о. начальника PCY


Крикун Г.А.