

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: МЫТНИНСКАЯ НАБ. д.11 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 12.2020

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции


Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		декабрь 2020 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок восемь рублей 89 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					4,95		66 848,89
ЖЭС-1					3,2		55 433,59
1	1	ХВС: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 32 мм (30)	ТЕРэ4.01-14-008-04	10 м	1,2	15 756,99	18 908,39
		00-00011199 Труба защитная гофриров.красная Ду 25мм, Дн 35/29 мм, бухта 50м		шт	1	5 655,00	5 655,00
		00-00012281 Кран - шаровый полный проход В-В 3/4" бабочка		шт	2	218,34	436,68
		00-00012278 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 20мм x 1/2 HP		шт	2	43,34	86,68
		00-00012277 Муфта полипропиленовая комбинированная DN 32мм x 1" BP		шт	1	118,33	118,33
		00-00012282 Муфта полипропиленовая переходная 40*32мм В-В		шт	1	13,33	13,33
		00-00012283 Муфта полипропиленовая соединительная DN 40мм		шт	1	17,50	17,50
		00-00012284 Труба PPRC DN 32*5,4 мм		м	12	84,17	1 010,04
		00-00012285 Уголок полипропиленовый DN 20мм x 90 гр.		шт	2	4,17	8,34
		00-00011737 Кран шар.бабочка ДУ15 Вн/Вн		шт	2	277,50	555,00
		00-00009436 Соединитель 32x26		шт	1	190,00	190,00
2	2	Замена внут. трубопр. из чугун. канализ.труб на полиэт. трубы Д<100 мм (30)	ТЕРэ4.01-14-008-17	10 м	2	18 262,60	36 525,20
		00-00010480 Крестовина внутренняя DN 110x110x110 мм 87 гр.		шт	2	124,73	249,46
		00-00010481 Отвод внутренний DN 110мм x 45 гр		шт	4	48,24	192,96
		00-00012290 Патрубок компенсационный 110		шт	3	90,00	270,00
		00-00012325 Патрубок компенсационный ВКПП 110		шт	1	90,00	90,00
		00-00012289 Труба канализационная внутренняя DN 110x2,7x1000 мм		шт	2	146,67	293,34
		00-00012288 Труба канализационная внутренняя DN 110x2,7x2000 мм		шт	8	256,67	2 053,36
		00-00012300 Труба канализационная внутренняя DN 50*1.8*2000 мм		шт	1	106,67	106,67
		00-00011612 Пена монтажная Профи 0,75 мл		шт	1	325,00	325,00
		00-00011709 Переход ПП 110*50		шт	2	45,84	91,68
		00-00011710 Ревизия ПП 110		шт	2	119,17	238,34
		00-00009342 Смазка для монтажа пласт.труб Forplast, 250 г. (2501)		шт	1	160,83	160,83
		00-00009760 Круг отрезной 125*1,2		шт	2	25,00	50,00
		00-00009788 Манжета 110x123		шт	2	37,00	74,00

00-00009784 Манжета 50x73				шт	1	34,00	34,00	
							Прямые затраты по разделу:	26 777,48
							Накладные расходы по разделу:	12 564,06
							Сметная прибыль по разделу:	6 853,12
							НДС 20% по разделу:	9 238,93
							Итого по разделу, включая НДС:	55 433,59
PCY						0,75	10 087,91	
3	1	Изготовление коробов для электр. 00-00010934 Лист оцинк. 0,5*1250*2000мм	ТЕРэ4.01-07-005-03	10 м2	0,75	13 450,55	10 087,91	
				лист	3	857,58	2 572,74	
							Прямые затраты по разделу:	5 250,73
							Накладные расходы по разделу:	1 821,68
							Сметная прибыль по разделу:	1 334,18
							НДС 20% по разделу:	1 681,32
							Итого по разделу, включая НДС:	10 087,91
ЭТУ						1	1 327,39	
4	1	Смена светильников: светодиод. (кв32) 00-00012386 Светильник светодиодный ДБП-12W 4000К 900Лм круглый пластиковый призма	ТЕРэ4.01-15-010-01с	1 шт.	1	1 327,39	1 327,39	
				шт	1	267,55	267,55	
							Прямые затраты по разделу:	641,93
							Накладные расходы по разделу:	269,55
							Сметная прибыль по разделу:	194,68
							НДС 20% по разделу:	221,23
							Итого по разделу, включая НДС:	1 327,39
							Прямые затраты по всем разделам:	32 670,14
							Накладные расходы по всем разделам:	14 655,29
							Сметная прибыль по всем разделам:	8 381,98
							НДС 20% по всем разделам:	11 141,48
							Итого по разделам, включая НДС:	66 848,89

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖЭС №2 Петросградского района»  Лазуник Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №1  Джалилян Р.А.

Сдал: И.о. начальника РСУ  Крикун Г.А.

Сдал: Начальник ЭТУ АДС  Тарасов В. Н.