Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Большой пр. П.С., д.17, литера А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: всеми конторами (службами)
Составлен(а) в уровне цен на: 07.2024, 08.2024

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.09.2024	**сентябрь 2024 г.**

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Триста восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок три рубля 40 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					4,7		381 643,40
ЭТУ					4,7		381 643,40
1	1	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок сечением жилы до 10 мм2 (Прим.Греющий кабель)	ГЭСНм08-02-402-01	100 м	3,5	88 693,49	310 427,23
		БП-00025691 Саморез для тонких пластин 4,2*16 (1000 шт/уп) (осн)		шт	200	0,74	148,00
		БП-00026846 Кабель ВВГнг(а)-LS 5х6 (осн)		м	50	377,08	18 854,00
		БП-00027652 Кабель ВВГпнг(А)-LS 3х2,5 (осн)		м	50	89,40	4 470,00
		БП-00027846 Коробка распределительная 2х-компонентная д/ наруж монт безгалог, атмосферост.150х110х70мм (осн)		шт	4	221,93	887,72
		БП-00027976 Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (100м) (осн)		м	50	12,55	627,50
		БП-00029875 Кабель греющий саморегулирующийся 25ФСР2-СТ (осн)		м	250	683,33	170 832,50
		БП-00027059 Зажим крепежный СР.2-50 Ц (осн)		шт	200	42,27	8 454,00
		БП-00027058 Набор универсальный для концевой заделки саморегулирующегося кабеля REXANT 51-0615-1 (осн)		шт	5	333,73	1 668,65
2	2	Щит распределительный	ГЭСНм10-04-066-03	шт	1	66 083,40	66 083,40
		БП-00029678 Щит ЩРН-36 (з) EKF mb21-36п (осн)		шт	1	2 625,97	2 625,97
		БП-00027834 Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 4,5кА ВА47-29 ИЕК (осн)		шт	1	425,09	425,09
		БП-00027836 Контактор модульный КМ25-40М AC/DC (осн)		шт	1	2 641,45	2 641,45
		БП-00027837 Терморегулятор ТР-720 (DIN, 16А, 3,5кВт, -20гр С... +12гр С)		шт	1	3 753,30	3 753,30
		БП-00029874 Выключатель автоматический модульный 3п С 20А 4,5кА ВА47-29 (осн)		шт	1	486,52	486,52
		БП-00025576 Выключатель автоматический модульный 1п С 20А 4,5кА ВА47-29 (осн)		шт	10	215,48	2 154,80
3	3	Смена светильников со светодиодными лампами настенных, потолочных	ТЕРэ4.01-15-10-003	10 шт	0,2	25 663,85	5 132,77
		БП-00013287 Светильник СА-7008У 8Вт		шт	2	1 260,00	2 520,00

Прямые затраты по разделу:	260 531,36
в т. ч. зарплата:	38 572,65
Накладные расходы по разделу:	37 269,96
Сметная прибыль по разделу:	20 234,85

НДС 20% по разделу:	63 607,23
Итого по разделу, включая НДС:	381 643,40

Прямые затраты по всем разделам:	260 531,36
в т. ч. зарплата:	38 572,65
Накладные расходы по всем разделам:	37 269,96
Сметная прибыль по всем разделам:	20 234,85
НДС 20% по всем разделам:	63 607,23
Итого по разделам, включая НДС:	381 643,40

Принял: Заместитель начальника ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» _____ Лебедева А.В.

Принял: Начальник ЖЭС №1 _____ Джалилян Р.А.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ _____ Кудрявцев Н.А.